

# СЧЕТ-ФАКТУРА № 23 от 23 сентября 2015 г.

## ИСПРАВЛЕНИЕ № --- от ---

Продавец: Индивидуальный предприниматель Енаки Федор Григорьевич

Адрес: 685000, г. Магадан, пер. Восточный, д. 5

ИНН / КПП продавца: 490905396149 /

Грузоотправитель и его адрес: он же

Грузополучатель и его адрес: Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта Магаданской области», 685000 г. Магадан ул. Якутская, д.55

К платежно-расчетному документу № от

Покупатель: Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта Магаданской области»

Адрес: 685000 г. Магадан ул. Якутская, д.55

ИНН / КПП покупателя: 4909997742 / 490901001

Валюта: наименование, код: Российский рубль, 643

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Единица измерения		Коли- чество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Номер таможенной декларации
	Код	Условное обозначение (национальное)								Циф- ровой код	Краткое наиме- нование	
За выполненные работы по капитальному ремонту системы водоснабжения и канализации в многоквартирном доме по адресу: г. Магадан, пр. Ленина, д. 12 согласно договору подряда № 6-кп/15 от 29.06.2015 г.	2	шт	1	373 234,32	373 234,32	без акциза	без НДС	без НДС	373 234,32	10	Россия	11
<b>Всего к оплате:</b>					<b>373 234,32</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373 234,32</b>			

Руководитель организации  
или иное уполномоченное  
лицо

Главный бухгалтер  
или иное уполномоченное  
лицо

не предусмотрен

Индивидуальный  
предприниматель

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)



УТВЕРЖДАЮ

должность

расшифровка подписи

20 \_\_\_\_ г.

АКТ №

# приемки законченного объекта капитального ремонта приемочной комиссией

Дата составления

Организация Индивидуальный предприниматель Енаки Ф.Г.Местонахождение объекта Магаданская область, г. Магадан, пр. Ленина, д. 12

ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ, назначенная

наименование органа, назначившего комиссию

решением (приказом, постановлением и др.) от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.  
УСТАНОВИЛА:1. Исполнителем работ предъявлен комиссии к приемке Капитальный ремонт системы водоснабжения

наименование объекта

и канализации многоквартирного домарасположенный по адресу Магаданская область, г. Магадан, пр. Ленина, д. 12

2. В капитальном ремонте принимали участие

наименование субподрядных организаций, их реквизиты, виды

работ, выполнявшихся каждой из них

3. Проектная документация на капитальный ремонт разработана генеральным проектировщиком

ООО "Технический надзор"

наименование организации и ее реквизиты

выполнившим

наименование частей или разделов документации

и субподрядными организациями

наименование организаций, их реквизиты и выполненные части

и разделы документации. Перечень организаций может указываться в приложении

4. Исходные данные для проектирования выданы

НКО "Фонд капитального ремонта

наименование научно-исследовательских, изыскательских

Магаданской области "

и других организаций, их реквизиты. Перечень организаций может указываться в приложении

5. Проектно-сметная документация утверждена

НКО "Фонд капитального ремонта

наименование органа, утвердившего (перепутвердившего)

Магаданской области "

проектно-сметную документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. № \_\_\_\_

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ 12.08.2015г.

месяц, год

Окончание работ 23.09.2015г.

месяц, год

Капитальный ремонт системы водоснабжения и канализации  
многоквартирного дома, расположенного по адресу : г. Магадан, пр.  
Ленина, д. 12

7. Предъявленный исполнителем работ  
к приемке

наименование объекта

имеет следующие основные показатели (площадь, протяженность, объем и т. п.)

Показатель (площадь, протяженность, объем и т. п.)	Едини- ца изме- рения	По проекту	Фактически
1	2	3	4
Холодное водоснабжение	м	194	136
Горячее водоснабжение	м	287	120
Канализация	м	230	77

8. Стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации  
Всего 1 808 220,00 руб. коп.

стоимость работ фактическая 845 241,98 руб. коп.

9. Неотъемлемой составной частью настоящего акта является документация, перечень которой приведен в приложе-  
нии (в соответствии с приложениями 3 СНиП РФ).

# РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленный к приемке наименование объекта

выполнен в соответствии с проектом, отвечает строительным нормам и правилам и государственным стандартам и  
вводится в действие.

Председатель комиссии:

представитель Фонда

Зам. генерального  
директора НКО "Фонд  
каремонта МО"

должность

подпись

О.Л.Филин

расшифровка подписи

Члены комиссии, представители  
Фонда

Начальник ООКР

должность

подпись

В.В.Грязев

расшифровка подписи

генерального подрядчика

ИП Енаки Ф.Г.

должность

подпись

Ф.Г.Енаки

расшифровка подписи

Министерства строительства,  
жилищно-коммунального  
хозяйства и энергетики Магаданской области

специальный представитель

должность

подпись

С.А. Ступин

расшифровка подписи

органов местного самоуправления

должность

подпись

Бендик А.А.

расшифровка подписи

собственников помещений в многоквартирном  
доме

должность

подпись

расшифровка подписи

организации, осуществляющей  
строительный контроль

должность

подпись

расшифровка подписи

лица, осуществляющего управление  
многоквартирным домом

Гл. спец.

должность

подпись

Поляков О.В.

расшифровка подписи



Инвестор \_\_\_\_\_  
организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта  
Магаданской области", 685000, г.Магадан, ул.Якутская, 55**  
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **Индивидуальный предприниматель Енаки Федор Григорьевич,  
685000, г.Магадан, пер-к Восточный, 5**  
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Капитальный ремонт системы водоснабжения и канализации  
многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Магадан, пр.Ленина, д.12**

Объект **Капитальный ремонт системы водоснабжения и канализации  
многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Магадан, пр.Ленина, д.12**

Форма по ОКУД  
по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

дата

Вид операции

Код

322005

6-КР/15

29.06.2015г.

# СПРАВКА

## О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	23.09.2015	10.09.2015	23.09.2015

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ				
	в том числе:				
	Капитальный ремонт системы водоснабжения и канализации многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Магадан, пр.Ленина, д.12		845 241,98	845 241,98	373 234,32
	и т.д.				
Итого					373 234,32
Сумма НДС					0,00
Всего с учетом НДС					373 234,32

Заказчик  **Зам. генерального  
директора**  
\_\_\_\_\_ должность

М.П. \_\_\_\_\_

Подрядчик **Индивидуальный  
предприниматель**  
\_\_\_\_\_ должность

Б/П

\_\_\_\_\_ подпись **Филин О.Л.**

\_\_\_\_\_ подпись **Енаки Ф.Г.**

Инвестор	организация, адрес, телефон, факс	Форма по ОКУД	Код
		по ОКПО	322005
Заказчик	Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта Магаданской области", 685000, г.Магадан, ул.Якутская, 55		
	организация, адрес, телефон, факс	по ОКПО	
Подрядчик	Индивидуальный предприниматель Енаки Федор Григорьевич, 685000, г.Магадан, пер-к Восточный, 5		
	организация, адрес, телефон, факс	по ОКПО	
Стройка	Капитальный ремонт системы водоснабжения и канализации в многоквартирном доме по адресу: г. Магадан, пр.Ленина, д.12		
	наименование, адрес		
Объект	Капитальный ремонт системы водоснабжения и канализации в многоквартирном доме по адресу: г. Магадан, пр.Ленина, д.12		
		Вид деятельности по ОКДП	
	Договор подряда	номер	6-КР/15
		дата	29.06.2015

## А К Т

## о приемке выполненных работ

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	23.09.2015	10.09.2015	23.09.2015

Номер		Наименование работ	Шифр норматива, обоснование расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
п/п	позиции по смете				Количество	Цена на единицу, руб.	Стоимость в текущих ценах, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Разводящий холодный водопровод В1 по этажам					
1	68	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	16-02-002-03 ГЭСН-2001 Минстрой РФ пр. № 31	100 м трубопроводов	0,010	4078,43	40,78
		НР от ФОТ (МДС 81-33-2004) = (141*0,765) %		%	108,000	4083,95	40,84
		СП от ФОТ = (82*0,68) %		%	56,000	2117,60	21,18
		Сметная стоимость				10279,99	102,80
2	69	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	16-02-002-02 ГЭСН-2001 Минстрой РФ пр. № 31	100 м трубопроводов	0,250	4078,43	1019,61
		НР от ФОТ (МДС 81-33-2004) = (141*0,765) %		%	108,000	4083,95	1020,99
		СП от ФОТ = (82*0,68) %		%	56,000	2117,60	529,40
		Сметная стоимость				10279,99	2570,00
3	70	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	16-02-002-01 ГЭСН-2001 Минстрой РФ пр. № 31	100 м трубопроводов	0,260	4078,43	1060,39
		НР от ФОТ (МДС 81-33-2004) = (141*0,765) %		%	108,000	4083,95	1061,83
		СП от ФОТ = (82*0,68) %		%	56,000	2117,60	550,58
		Сметная стоимость				10279,99	2672,80
4	71	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	16-04-002-03 ГЭСН-2001 Минстрой РФ пр. № 703/пр	100 м трубопроводов	0,010	5193,73	511,94
		НР от ФОТ (МДС 81-33-2004) = (141*0,765) %		%	108,000	49932,32	499,32
		СП от ФОТ = (82*0,68) %		%	56,000	25890,83	258,91
		Сметная стоимость				127016,88	1270,17
5	72	Труба из полипропилена PPRC 32 PN 25	С Прайс лист	м	0,938	125,34	117,57
6	73	Муфта полипропиленовая переходная диам. 32х25мм	С Прайс лист	шт.	1,000	8,64	8,64
7	74	Тройник полипропиленовый переходной диам. 32х25х32мм	С Прайс лист	шт.	1,000	16,42	16,42
8	75	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	16-04-002-02 ГЭСН-2001 Минстрой РФ пр. № 703/пр	100 м трубопроводов	0,250	66072,37	16518,09
		НР от ФОТ (МДС 81-33-2004) = (141*0,85) %		%	120,000	69604,54	17401,14
		СП от ФОТ = (83*0,8) %		%	66,000	38282,50	9570,62
		Сметная стоимость				173959,41	43489,85
9	76	Труба из полипропилена PPRC 25 PN 25	С Прайс лист	м	23,225	75,64	1756,64
10	77	Угольник соединительный полипропиленовый диам. 25мм	С Прайс лист	шт.	15,000	8,64	129,66
11	78	Муфта полипропиленовая диам. 25мм	С Прайс лист	шт.	8,000	6,92	55,32
12	79	Муфта полипропиленовая переходная диам. 25х20	С Прайс лист	шт.	8,000	6,05	48,41
13	80	Тройник полипропиленовый переходной диам. 25х20х25мм	С Прайс лист	шт.	8,000	13,83	110,64
14	81	Опора PPRC диам. 25мм	С Прайс лист	шт.	25,000	4,32	108,05
15	82	Хомут металл. (1") диам. 25мм	С Прайс лист	шт.	15,000	30,25	453,81



Номер		Наименование работ	Шифр норматива, обоснование расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
п/п	позиции по смете				Количество	Цена на единицу, руб.	Стоимость в текущих ценах, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
16	83	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	16-04-002-01 ГЭСН-2001 Минстрой РФ пр. № 703/пр	100 м трубопроводов	0,260	88043,09	22891,20
		$НР \text{ от ФОТ (МДС 81-33-2004)} = (141 * 0,85) \%$		%	120,000	90289,46	23475,26
		$СП \text{ от ФОТ} = (83 * 0,8) \%$		%	66,000	49659,20	12911,39
		Сметная стоимость				227991,76	59277,86
17	84	Труба из полипропилена PPRC 20 PN 25	С Прайс лист	м	23,374	58,35	1363,81
18	85	Угольник соединительный полипропиленовый диам. 20мм	С Прайс лист	шт.	45,000	6,05	272,29
19	86	Муфта полипропиленовая диам. 20мм	С Прайс лист	шт.	10,000	5,19	51,86
20	87	Муфта комбинированная разъемная с внутренней резьбой 20-1/2"	С Прайс лист	шт.	14,000	90,76	1270,68
21	88	Тройник соединительный полипропиленовый диам. 20мм	С Прайс лист	шт.	4,000	6,92	27,66
22	89	Кран шаровый полипропиленовый диам. 20мм	С Прайс лист	шт.	14,000	190,17	2662,37
23	90	Опора PPRC диам. 20мм	С Прайс лист	шт.	25,000	3,46	86,44
24	91	Хомут металл. (3/4") диам. 20мм	С Прайс лист	шт.	10,000	30,25	302,54
25	92	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 50 мм (гильзы), толщина стенки 3 мм	С 113-0006	м	11,200	213,56	2391,87
26	93	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 0,5 кирпича	69-1-1 ГЭСНр-2001 Минстрой РФ пр. № 31	100 отверстий	0,010	10450,98	104,51
		$НР \text{ от ФОТ (МДС 81-33-2004)} = (86 * 0,85) \%$		%	73,000	7629,21	76,29
		$СП \text{ от ФОТ} = (50 * 0,8) \%$		%	40,000	4180,39	41,80
		Сметная стоимость				22260,58	222,61
27	94	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	46-03-017-05 ГЭСН-2001 Минстрой РФ пр. № 31	1 м3 заделки	0,000	33120,90	6,62
		$НР \text{ от ФОТ (МДС 81-33-2004)} = (122 * 0,765) \%$		%	93,000	15015,75	3,00
		$СП \text{ от ФОТ} = (71 * 0,68) \%$		%	48,000	7750,07	1,55
		Сметная стоимость				55886,72	11,18
		Итого по разделу: Разводящий холодный водопровод В1 по этажам					120852,34
		Стоимость строительных работ (прямые затраты)					42153,14
		Накладные расходы					43578,67
		Сметная прибыль					23885,43
		Стоимость прочих работ (прямые затраты)					11235,10
		Стоимость ПЗ по разделу: Разводящий холодный водопровод В1 по этажам					53388,24
		Накладные расходы					43578,67
		Сметная прибыль					23885,43
		Раздел: Разводящий горячий водопровод ТЗ по этажам					
28	158	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	16-02-002-03 ГЭСН-2001 Минстрой РФ пр. № 31	100 м трубопроводов	0,010	4894,12	48,94
		$НР \text{ от ФОТ (МДС 81-33-2004)} = (141 * 0,765) \%$		%	108,000	4900,74	49,01
		$СП \text{ от ФОТ} = (82 * 0,68) \%$		%	56,000	2541,13	25,41
		Сметная стоимость				12335,99	123,36
29	159	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	16-02-002-02 ГЭСН-2001 Минстрой РФ пр. № 31	100 м трубопроводов	0,250	4894,12	1223,53
		$НР \text{ от ФОТ (МДС 81-33-2004)} = (141 * 0,765) \%$		%	108,000	4900,74	1225,19
		$СП \text{ от ФОТ} = (82 * 0,68) \%$		%	56,000	2541,13	635,28
		Сметная стоимость				12335,99	3084,00
30	160	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	16-02-002-01 ГЭСН-2001 Минстрой РФ пр. № 31	100 м трубопроводов	0,260	4894,12	1272,47
		$НР \text{ от ФОТ (МДС 81-33-2004)} = (141 * 0,765) \%$		%	108,000	4900,74	1274,19
		$СП \text{ от ФОТ} = (82 * 0,68) \%$		%	56,000	2541,13	660,69
		Сметная стоимость				12335,99	3207,36
31	161	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	16-04-002-03 ГЭСН-2001 Минстрой РФ пр. № 703/пр	100 м трубопроводов	0,010	51193,73	511,94
		$НР \text{ от ФОТ (МДС 81-33-2004)} = (141 * 0,765) \%$		%	108,000	49932,32	499,32
		$СП \text{ от ФОТ} = (82 * 0,68) \%$		%	56,000	25890,83	258,91
		Сметная стоимость				127016,88	1270,17
32	162	Труба из полипропилена PPRC 32 PN 25	С Прайс лист	м	0,938	125,34	117,57
33	163	Муфта полипропиленовая переходная диам. 32х25мм	С Прайс лист	шт.	1,000	8,64	8,64
34	164	Тройник полипропиленовый переходной диам. 32х25х32мм	С Прайс лист	шт.	1,000	16,42	16,42
35	166	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	16-04-002-02 ГЭСН-2001 Минстрой РФ пр. № 703/пр	100 м трубопроводов	0,250	66072,37	16518,09
		$НР \text{ от ФОТ (МДС 81-33-2004)} = (141 * 0,765) \%$		%	108,000	62644,09	15661,02
		$СП \text{ от ФОТ} = (82 * 0,68) \%$		%	56,000	32482,12	8120,53



Номер		Наименование работ	Шифр норматива, обоснование расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
п/п	позиции по смете				Количество	Цена на единицу, руб.	Стоимость в текущих ценах, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
		<i>Сметная стоимость</i>				161198,58	40299,64
36	167	Труба из полипропилена PPRC 25 PN 25	С Прайс лист	м	23,225	75,64	1756,74
37	168	Угольник соединительный полипропиленовый diam. 25мм	С Прайс лист	шт.	15,000	8,64	129,66
38	169	Муфта полипропиленовая diam. 25мм	С Прайс лист	шт.	8,000	6,92	55,32
39	170	Муфта полипропиленовая переходная diam. 25x20	С Прайс лист	шт.	8,000	6,05	48,41
40	171	Тройник полипропиленовый переходной diam. 25x20x25мм	С Прайс лист	шт.	8,000	13,83	110,64
41	172	Тройник соединительный полипропиленовый diam. 25мм	С Прайс лист	шт.	1,000	10,37	10,37
42	173	Опора PPRC diam. 25мм	С Прайс лист	шт.	25,000	4,32	108,05
43	174	Хомут металл. (1") diam. 25мм	С Прайс лист	шт.	15,000	30,25	453,81
44	175	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	16-04-002-01 ГЭСН-2001 Минстрой РФ пр. № 703/пр	100 м трубопровод	0,260	88043,09	22891,20
		<i>НР от ФОТ (МДС 81-33-2004) = (141*0,765) %</i>		%	108,000	81260,51	21127,73
		<i>СП от ФОТ = (82*0,68) %</i>		%	56,000	42135,08	10955,12
		<i>Сметная стоимость</i>				211438,69	54974,06
45	176	Труба из полипропилена PPRC 20 PN 25	С Прайс лист	м	23,374	58,35	1363,87
46	177	Угольник соединительный полипропиленовый diam. 20мм	С Прайс лист	шт.	45,000	6,05	272,29
47	178	Муфта полипропиленовая diam. 20мм	С Прайс лист	шт.	10,000	5,19	51,86
48	179	Муфта комбинированная разъемная с внутренней резьбой 20-1/2"	С Прайс лист	шт.	14,000	90,76	1270,68
49	180	Муфта комбинированная разъемная с наружной резьбой 20-1/2"	С Прайс лист	шт.	3,000	108,05	324,15
50	181	Тройник соединительный полипропиленовый diam. 20мм	С Прайс лист	шт.	4,000	6,92	27,66
51	182	Кран шаровый полипропиленовый diam. 20мм	С Прайс лист	шт.	14,000	190,17	2662,37
52	183	Опора PPRC diam. 20мм	С Прайс лист	шт.	25,000	4,32	108,05
53	184	Хомут металл. (3/4") diam. 20мм	С Прайс лист	шт.	10,000	30,25	302,54
54	185	Компенсатор diam. 20мм	С Прайс лист	шт.	4,000	34,58	138,31
		Итого по разделу: Разводящий горячий водопровод ТЗ по этажам					112296,40
		Стоимость строительных работ (прямые затраты)					42466,17
		Накладные расходы					39836,46
		Сметная прибыль					20655,94
		Стоимость прочих работ (прямые затраты)					9337,83
		Стоимость ПЗ по разделу: Разводящий горячий водопровод ТЗ по этажам					51804,00
		Накладные расходы					39836,46
		Сметная прибыль					20655,94
		Раздел: Канализация-К1 по этажам					
55	204	Демонтаж по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	16-01-005-02 ГЭСН-2001 Минстрой РФ пр. № 31	100 м трубопровод	0,520	9287,92	4829,72
		<i>НР от ФОТ (МДС 81-33-2004) = (141*0,765) %</i>		%	108,000	9418,15	4897,44
		<i>СП от ФОТ = (82*0,68) %</i>		%	56,000	4883,49	2539,41
		<i>Сметная стоимость</i>				23589,56	12266,57
56	205	Демонтаж по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	16-01-005-01 ГЭСН-2001 Минстрой РФ пр. № 31	100 м трубопровод	0,200	8299,72	1659,94
		<i>НР от ФОТ (МДС 81-33-2004) = (141*0,765) %</i>		%	108,000	8549,38	1709,88
		<i>СП от ФОТ = (82*0,68) %</i>		%	56,000	4433,01	886,60
		<i>Сметная стоимость</i>				21282,11	4256,42
57	206	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками	26-01-017-01 ГЭСН-2001 Минстрой РФ пр. № 703/пр	10 м трубопровод	1,000	3477,39	3477,39
		<i>НР от ФОТ (МДС 81-33-2004) = (110*0,765) %</i>		%	84,000	1064,98	1064,98
		<i>СП от ФОТ = (71*0,68) %</i>		%	48,000	608,56	608,56
		<i>Сметная стоимость</i>				5150,93	5150,93
58	207	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 110 мм, толщина 20 мм	С прайс	м	11,000	195,39	2149,24
59	208	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм	16-04-004-02 ГЭСН-2001 Минстрой РФ пр. № 31	100 м трубопровод	0,520	20656,11	10741,18
		<i>НР от ФОТ (МДС 81-33-2004) = (141*0,765) %</i>		%	108,000	20788,11	10809,82
		<i>СП от ФОТ = (82*0,68) %</i>		%	56,000	10779,02	5605,09
		<i>Сметная стоимость</i>				52223,24	27156,08
60	209	Труба канализационная ПВХ diam. 110мм	С Прайс лист	м	51,896	216,10	11214,73
61	211	Тройник ПВХ 110x110 под углом 45 град	С Прайс лист	шт.	9,000	103,73	933,56
62	212	Тройник ПВХ 110x50 под углом 45 град	С Прайс лист	шт.	9,000	73,47	661,27
63	213	Тройник ПВХ 110x110 под углом 87,5град	С Прайс лист	шт.	8,000	103,73	829,83
64	214	Ревизия ПВХ 110мм	С Прайс лист	шт.	12,000	103,73	1244,75
65	216	Отвод ПВХ 110 под углом 45 град	С Прайс лист	шт.	20,000	56,19	1123,73



Номер		Наименование работ	Шифр норматива, обоснование расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
п/п	позиции по смете				Количество	Цена на единицу, руб.	Стоимость в текущих ценах, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
66	217	Хомут металл. (4") diam. 110мм	С Прайс лист	шт.	31,000	77,80	2411,69
67	218	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм	16-04-004-01 ГЭСН-2001 Минстрой РФ пр. № 31	100 м трубопровода	0,250	21047,81	5261,95
		НР от ФОТ (МДС 81-33-2004) = (141*0,765) %		%	108,000	22192,97	5548,24
		СП от ФОТ = (82*0,68) %		%	56,000	11507,46	2876,87
		Сметная стоимость				54748,24	13687,06
68	219	Труба канализационная ПВХ diam. 50мм	С Прайс лист	м	24,950	47,54	1186,18
69	220	Отвод ПВХ 50 под углом 45	С Прайс лист	шт.	21,000	17,29	363,05
70	221	Тройник ПВХ 50X50 под углом 45 град	С Прайс лист	шт.	9,000	38,90	350,08
71	222	Тройник ПВХ 50X50 под углом 87,5 град	С Прайс лист	шт.	4,000	38,90	155,59
72	223	Отвод ПВХ 50 под углом 87,5 град	С Прайс лист	шт.	18,000	17,29	311,19
73	224	Хомут металл. (2") diam. 50мм	С Прайс лист	шт.	19,000	38,90	739,07
74	225	Прорезка отверстий для водогазопроводных и чугунных трубопроводов в деревянных перекрытиях междуэтажных	69-3-1 ГЭСНр-2001 Минстрой РФ пр. № 31	100 отверстий	0,080	19518,16	1561,45
		НР от ФОТ (МДС 81-33-2004) = (86*0,85) %		%	73,000	12813,21	1025,06
		СП от ФОТ = (50*0,8) %		%	40,000	7020,94	561,68
		Сметная стоимость				39352,31	3148,18
75	226	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных	69-4-3 ГЭСНр-2001 Минстрой РФ пр. № 31	100 отверстий	0,080	19391,68	1551,33
		НР от ФОТ (МДС 81-33-2004) = (86*0,85) %		%	73,000	10033,08	802,65
		СП от ФОТ = (50*0,8) %		%	40,000	5497,58	439,81
		Сметная стоимость				34922,33	2793,79
76	227	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 0,5 кирпича	69-1-1 ГЭСНр-2001 Минстрой РФ пр. № 31	100 отверстий	0,110	10450,98	1149,61
		НР от ФОТ (МДС 81-33-2004) = (86*0,85) %		%	73,000	7629,21	839,21
		СП от ФОТ = (50*0,8) %		%	40,000	4180,39	459,84
		Сметная стоимость				22260,58	2448,66
77	228	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных	69-4-3 ГЭСНр-2001 Минстрой РФ пр. № 31	100 отверстий	0,110	19391,68	2133,08
		НР от ФОТ (МДС 81-33-2004) = (86*0,85) %		%	73,000	10033,08	1103,64
		СП от ФОТ = (50*0,8) %		%	40,000	5497,58	604,73
		Сметная стоимость				34922,33	3841,46
78	229	Разборка облицовки из гипсокартонных листов стен и перегородок	63-10-1 ГЭСНр-2001 Минстрой РФ пр. № 31	100 м2 облицовки	0,100	1768,05	176,80
		НР от ФОТ (МДС 81-33-2004) = (85*0,85) %		%	72,000	1250,89	125,09
		СП от ФОТ = (50*0,8) %		%	40,000	694,94	69,49
		Сметная стоимость				3713,87	371,39
79	230	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) оконным проемом	10-05-009-01 ГЭСН-2001 Минстрой РФ пр. № 703/пр	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,150	59781,18	8967,18
		НР от ФОТ (МДС 81-33-2004) = (129*0,765) %		%	99,000	23273,26	3490,99
		СП от ФОТ = (63*0,68) %		%	43,000	10108,59	1516,29
		Сметная стоимость				93163,02	13974,45
80	231	Окрашка поливинилацетатными водоземлемыми составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	15-04-005-05 ГЭСН-2001 Минстрой РФ пр. № 31	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,150	15683,26	2352,49
		НР от ФОТ (МДС 81-33-2004) = (116*0,765) %		%	89,000	7406,62	1110,99
		СП от ФОТ = (54*0,68) %		%	37,000	3079,16	461,87
		Сметная стоимость				26169,03	3925,35
81	232	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	10-01-039-05 ГЭСН-2001 Минстрой РФ пр. № 703/пр	100 м2 проемов	0,007	98362,73	708,21
		НР от ФОТ (МДС 81-33-2004) = (129*0,765) %		%	99,000	42080,22	302,98
		СП от ФОТ = (63*0,68) %		%	43,000	18277,27	131,60
		Сметная стоимость				158720,22	1142,79
82	233	Люк пластиковый 300x400 мм	С Прайс лист	шт	6,000	439,55	2637,31
83	234	Смена манжетов резиновых к унитазам	65-6-6 ГЭСНр-2001 Минстрой РФ пр. № 703/пр	100 приборов	0,110	19525,72	2147,83
		НР от ФОТ (МДС 81-33-2004) = (113*0,85) %		%	96,000	18432,75	2027,60
		СП от ФОТ = (60*0,8) %		%	48,000	9216,37	1013,80
		Сметная стоимость				47174,84	5189,23
84	235	Гофра для унитаза	С Прайс лист	шт.	11,000	121,02	1331,19
		Итого по разделу: Канализация-К1 по этажам					126995,68
		Стоимость строительных работ (прямые затраты)					46718,16
		Накладные расходы					34858,57
		Сметная прибыль					17775,64



Номер		Наименование работ	Шифр норматива, обоснование расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
п/п	позиции по смете				Количество	Цена на единицу, руб.	Стоимость в текущих ценах, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость прочих работ (прямые затраты)					27643,31
		Стоимость ПЗ по разделу: Канализация-К1 по этажам					74361,47
		Накладные расходы					34858,57
		Сметная прибыль					17775,64
85	236	Раздел: Погрузка и перевозка мусора					
		Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	С 30101-01-041	1 т груза	0,761	424,64	323,15
86	237	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 9 км	С 30321-01-009	1 т груза	0,761	103,44	78,72
		Итого по разделу: Погрузка и перевозка мусора					401,87
		Итого по акту:					360546,29
		Стоимость строительных работ (прямые затраты)					131739,34
		Накладные расходы					118273,70
		Сметная прибыль					62317,01
		Стоимость прочих работ (прямые затраты)					48216,24
		Стоимость ПЗ по акту:					179955,58
		Накладные расходы					118273,70
		Сметная прибыль					62317,01
		В том числе :					
		Оплата труда основных рабочих		чел.-ч	404,180	254,29	102779,39
		Стоимость эксплуатации машин					17971,57
		Оплата труда механизаторов		чел.-ч	17,310	333,33	5769,94
		Материалы, транспорт, прочие затраты					59203,00
		Накладные расходы					118273,69
		Сметная прибыль					62317,02
		Всего, сметная стоимость СМР					360544,67
		Пересчет на УСНО					
		Стоимость ПЗ по акту:					179955,58
		Накладные расходы с К=0,94					111177,28
		Сметная прибыль с К=0,9					56085,31
		Итого по акту					347218,17
		С временными зданиями и сооружениями-0,3%			1041,655		348259,82
		С непредвиденными расходами-2%			6965,196		355225,02
		Компенсация по НДС					
		Материалы, транспорт, прочие затраты 59203x0,18			10656,54		
		Механизмы (17971,57-5769,94)x0,18			2196,29		
		Накладные расходы 111177,289x0,18x0,182			3642,17		
		Сметная прибыль 56085,31x0,18x0,15			1514,30		
		Итого компенсация по НДС			18009,30		
		Итого по акту					373234,32

Сдал  
М.П.Индивидуальный предприниматель  
(должность)

(подпись)

Ф.Г.Енаки  
(расшифровка подписи)Принял  
М.П.Зам. генерального директора  
(должность)

(подпись)

О.Л.Филин  
(расшифровка подписи)

Нормы и расценки проверены  
инженер-сметчик МКО, Фокс  
Объемы работ отраженные в кс-2 соответствуют фактически  
выполненным объемам работ. Зам. руководителя департа-  
мента ККХ и КИ г. Магадан А.А. Бендик  
фактически выполненной работ подтверждено