

СЧЕТ-ФАКТУРА № 22 от 04 сентября 2015 г. ИСПРАВЛЕНИЕ № --- от ---

Продавец: Индивидуальный предприниматель Енаки Федор Григорьевич
Адрес: 685000, г. Магадан, г. Магадан, пер. Восточный, д. 5
ИНН / КПП продавца: 490905396149 /
Грузоотправитель и его адрес: он же
Грузополучатель и его адрес: Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта Магаданской области», 685000 г. Магадан ул. Якутская, д. 55
К платежно-расчетному документу № от
Покупатель: Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта Магаданской области»
Адрес: 685000 г. Магадан ул. Якутская, д. 55
ИНН / КПП покупателя: 4909997742 / 490901001
Валюта: наименование, код: Российский рубль, 643

| Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг, имущества права | Единица измерения | | Количество (объем) | Цена (тариф) за единицу измерения | Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего | В том числе сумма акциза | Налоговая ставка | Сумма налога, предъявляемая покупателю | Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего | Страна происхождения товара | | Номер таможенной декларации |
|--|-------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------------|---------------------|--|--|-----------------------------|----------------------|--------------------------------|
| | Код | Условное обозначение (национальное) | | | | | | | | Цифровой код | Краткое наименование | |
| 1 | 2 | 2а | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10а | 11 |
| За выполненные работы по капитальному ремонту системы водоснабжения и канализации в многоквартирном доме по адресу: г. Магадан, ул. Ленина, д. 10 согласно договору подряда № 5-кп/15 от 29.06.2015 г. | | шт | 1 | 411 730,21 | 411 730,21 | без акциза | без НДС | без НДС | 411 730,21 | | Россия | |
| Всего к оплате: | | | | | 411 730,21 | | 0,00 | 0,00 | 411 730,21 | | | |

Руководитель организации
или иное уполномоченное
лицо

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное
лицо

не предусмотрен

Индивидуальный
предприниматель

(подпись)

Енаки Ф.Г.

(ф.и.о.)

С.В. Лебедь
исполнитель

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

не предусмотрен

Некоммерческая организация «Фонд
капитального ремонта Магаданской области»
Вход. № 1691
18 СЕН 2015 201 г.

Инвестор

организация, адрес, телефон, факс

Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта

Заказчик

Магаданской области", 685000, г.Магадан, ул.Якутская, 55

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик

Индивидуальный предприниматель Енаки Федор Григорьевич,
685000, г.Магадан, пер-к Восточный, 5

организация, адрес, телефон, факс

Стройка

Капитальный ремонт системы водоснабжения и канализации

многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Магадан, ул.Ленина, д.10

Объект

Капитальный ремонт системы водоснабжения и канализации

многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Магадан, ул.Ленина, д.10

Форма по ОКУД
по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

дата

Вид операции

Код

322005

5-КР/15

29.06.2015г.

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период | |
|-----------------|------------------|-----------------|------------|
| | | с | по |
| 2 | 04.09.2015 | 01.09.2015 | 04.09.2015 |

**СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**

| Номер по порядку | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб. | | |
|------------------|---|-----|--|---------------|--------------------------------|
| | | | с начала проведения работ | с начала года | в том числе за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ | | | | |
| | в том числе: | | | | |
| | Капитальный ремонт системы водоснабжения и канализации многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Магадан, ул.Ленина, д.10 | | 768 928,63 | 768 928,63 | 411 730,21 |
| | и т.д. | | | | |

Итого 411 730,21

Сумма НДС 0,00

Всего с учетом НДС 411 730,21

Заказчик

Зам.генерального
директора

должность



подпись

Филин О.Л.

М.П.

Подрядчик

Индивидуальный
предприниматель

должность

подпись

Енаки Ф.Г.

Б/П

Инвестор

Форма по ОКУД

по ОКПО

Заказчик

по ОКПО

Подрядчик

по ОКПО

Стройка

Объект

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда

номер

дата

Код

322005

5-КР/15

29.06.2015г.

А К Т

Номер документа

Дата составления

Отчетный период

с

по

2

04.09.2015

01.09.2015

04.09.2015

о приемке выполненных работ

| Номер | | Наименование работ | Шифр норматива, обоснование расценки | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|-------|------------------------|---|---|---------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------------------------|
| п/п | позиции по смете | | | | Количество | Цена на единицу, руб. | Стоимость в текущих ценах, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Раздел: Разводящий холодный водопровод В1 по этажам | | | | | |
| 1 | 69 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 16-02-002-03 ГЭСН-2001 Минстрой РФ пр. № 31 | 100 м трубопров ода | 0,020 | 4298,82 | 85,98 |
| | | <i>НР от ФОТ (МДС 81-33-2004) = (141*0,765) %</i> | | % | 108,000 | 4083,95 | 81,68 |
| | | <i>СП от ФОТ = (82*0,68) %</i> | | % | 56,000 | 2117,60 | 42,35 |
| | | <i>Сметная стоимость</i> | | | | 10500,38 | 210,01 |
| 2 | 70 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 16-02-002-02 ГЭСН-2001 Минстрой РФ пр. № 31 | 100 м трубопров ода | 0,210 | 4298,82 | 902,75 |
| | | <i>НР от ФОТ (МДС 81-33-2004) = (141*0,765) %</i> | | % | 108,000 | 4083,95 | 857,63 |
| | | <i>СП от ФОТ = (82*0,68) %</i> | | % | 56,000 | 2117,60 | 444,70 |
| | | <i>Сметная стоимость</i> | | | | 10500,38 | 2205,08 |
| 3 | 71 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 16-02-002-01 ГЭСН-2001 Минстрой РФ пр. № 31 | 100 м трубопров ода | 0,160 | 4298,82 | 687,81 |
| | | <i>НР от ФОТ (МДС 81-33-2004) = (141*0,765) %</i> | | % | 108,000 | 4083,95 | 653,43 |
| | | <i>СП от ФОТ = (82*0,68) %</i> | | % | 56,000 | 2117,60 | 338,82 |
| | | <i>Сметная стоимость</i> | | | | 10500,38 | 1680,06 |
| 4 | 72 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм | 16-04-002-03 ГЭСН-2001 Минстрой РФ пр. № 703/пр | 100 м трубопров ода | 0,020 | 51493,73 | 1023,87 |
| | | <i>НР от ФОТ (МДС 81-33-2004) = (141*0,765) %</i> | | % | 108,000 | 49932,32 | 998,65 |
| | | <i>СП от ФОТ = (82*0,68) %</i> | | % | 56,000 | 25890,83 | 517,82 |
| | | <i>Сметная стоимость</i> | | | | 127016,88 | 2540,34 |
| 5 | 73 | Труба из полипропилена PPRC 32 PN 25 | С Прайс лист | м | 1,876 | 125,34 | 235,14 |
| 6 | 74 | Муфта полипропиленовая переходная диам. 32х25мм | С Прайс лист | шт. | 2,000 | 8,64 | 17,29 |
| 7 | 75 | Тройник полипропиленовый переходной диам. 32х20х32мм | С Прайс лист | шт. | 4,000 | 16,42 | 65,69 |
| 8 | 77 | Опора PPRC диам. 32мм | С Прайс лист | шт. | 2,000 | 5,19 | 10,37 |
| 9 | 78 | Хомут металл. (1 1/4") диам. 32мм | С Прайс лист | шт. | 2,000 | 38,90 | 77,80 |
| 10 | 79 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм | 16-04-002-02 ГЭСН-2001 Минстрой РФ пр. № 703/пр | 100 м трубопров ода | 0,210 | 66072,37 | 13875,20 |
| | | <i>НР от ФОТ (МДС 81-33-2004) = (141*0,85) %</i> | | % | 120,000 | 69604,54 | 14616,95 |
| | | <i>СП от ФОТ = (83*0,8) %</i> | | % | 66,000 | 38282,50 | 8039,32 |
| | | <i>Сметная стоимость</i> | | | | 173959,41 | 36531,48 |
| 11 | 80 | Труба из полипропилена PPRC 25 PN 25 | С Прайс лист | м | 19,509 | 75,64 | 1475,57 |
| 12 | 82 | Муфта полипропиленовая диам. 25мм | С Прайс лист | шт. | 7,000 | 6,92 | 48,41 |
| 13 | 83 | Муфта полипропиленовая переходная диам. 25х20 | С Прайс лист | шт. | 4,000 | 6,05 | 24,20 |
| 14 | 85 | Тройник полипропиленовый переходной диам. 25х20х25мм | С Прайс лист | шт. | 7,000 | 13,83 | 96,81 |
| 15 | 86 | Опора PPRC диам. 25мм | С Прайс лист | шт. | 18,000 | 4,32 | 77,80 |

| Номер | | Наименование работ | Шифр норматива, обоснование расценки | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|-------|------------------|--|---|--------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------|
| п/п | позиции по смете | | | | Количество | Цена на единицу, руб. | Стоимость в текущих ценах, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 16 | 87 | Хомут металл. (1") diam. 25мм | С Прайс лист | шт. | 10,000 | 30,25 | 302,54 |
| 17 | 88 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | 16-04-002-01 ГЭСН-2001 Минстрой РФ пр. № 703/пр | 100 м трубопровода | 0,160 | 88043,09 | 14086,89 |
| | | <i>НР от ФОТ (МДС 81-33-2004) = (141*0,85) %</i> | | % | 120,000 | 90289,46 | 14446,31 |
| | | <i>СП от ФОТ = (83*0,8) %</i> | | % | 66,000 | 49659,20 | 7945,47 |
| | | <i>Сметная стоимость</i> | | | | 227991,76 | 36478,68 |
| 18 | 89 | Труба из полипропилена PPRC 20 PN 25 | С Прайс лист | м | 14,384 | 58,35 | 839,27 |
| 19 | 90 | Угольник соединительный полипропиленовый diam. 20мм | С Прайс лист | шт. | 18,000 | 6,05 | 108,92 |
| 20 | 91 | Муфта полипропиленовая diam. 20мм | С Прайс лист | шт. | 5,000 | 5,19 | 25,93 |
| 21 | 92 | Муфта комбинированная разъемная с внутренней резьбой 20-1/2" | С Прайс лист | шт. | 28,000 | 90,76 | 2541,36 |
| 22 | 93 | Тройник соединительный полипропиленовый diam. 20мм | С Прайс лист | шт. | 13,000 | 6,92 | 89,90 |
| 23 | 94 | Кран шаровый полипропиленовый diam. 20мм | С Прайс лист | шт. | 13,000 | 190,17 | 2472,20 |
| 24 | 95 | Опора PPRC diam. 20мм | С Прайс лист | шт. | 17,000 | 3,46 | 58,78 |
| 25 | 96 | Хомут металл. (3/4") diam. 20мм | С Прайс лист | шт. | 6,800 | 30,25 | 181,53 |
| 26 | 97 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 2,8 мм | С 113-0004 | м | 6,800 | 135,76 | 923,17 |
| 27 | 100 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 0,5 кирпича | 69-1-1 ГЭСНр-2001 Минстрой РФ пр. № 31 | 100 отверстий | 0,060 | 10450,98 | 627,06 |
| | | <i>НР от ФОТ (МДС 81-33-2004) = (86*0,85) %</i> | | % | 73,000 | 7629,21 | 457,75 |
| | | <i>СП от ФОТ = (50*0,8) %</i> | | % | 40,000 | 4180,39 | 250,82 |
| | | <i>Сметная стоимость</i> | | | | 22260,58 | 1335,63 |
| 28 | 101 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | 46-03-017-05 ГЭСН-2001 Минстрой РФ пр. № 31 | 1 м3 заделки | 0,001 | 33120,90 | 39,75 |
| | | <i>НР от ФОТ (МДС 81-33-2004) = (122*0,765) %</i> | | % | 93,000 | 15015,75 | 18,02 |
| | | <i>СП от ФОТ = (71*0,68) %</i> | | % | 48,000 | 7750,07 | 9,30 |
| | | <i>Сметная стоимость</i> | | | | 55886,72 | 67,06 |
| | | Итого по разделу: Разводящий холодный водопровод В1 по этажам | | | | | 90721,35 |
| | | Стоимость строительных работ (прямые затраты) | | | | | 31329,31 |
| | | Накладные расходы | | | | | 32130,42 |
| | | Сметная прибыль | | | | | 17588,60 |
| | | Стоимость прочих работ (прямые затраты) | | | | | 9673,02 |
| | | Стоимость ПЗ по разделу: Разводящий холодный водопровод В1 по этажам | | | | | 41002,33 |
| | | Накладные расходы | | | | | 32130,42 |
| | | Сметная прибыль | | | | | 17588,60 |
| 29 | 156 | Раздел: Разводящий горячий водопровод ТЗ по этажам Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 16-02-002-03 ГЭСН-2001 Минстрой РФ пр. № 31 | 100 м трубопровода | 0,020 | 5114,51 | 102,29 |
| | | <i>НР от ФОТ (МДС 81-33-2004) = (141*0,765) %</i> | | % | 108,000 | 4900,74 | 98,01 |
| | | <i>СП от ФОТ = (82*0,68) %</i> | | % | 56,000 | 2541,13 | 50,82 |
| | | <i>Сметная стоимость</i> | | | | 12556,37 | 251,13 |
| 30 | 157 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 16-02-002-02 ГЭСН-2001 Минстрой РФ пр. № 31 | 100 м трубопровода | 0,210 | 5114,51 | 1074,05 |
| | | <i>НР от ФОТ (МДС 81-33-2004) = (141*0,765) %</i> | | % | 108,000 | 4900,74 | 1029,16 |
| | | <i>СП от ФОТ = (82*0,68) %</i> | | % | 56,000 | 2541,13 | 533,64 |
| | | <i>Сметная стоимость</i> | | | | 12556,37 | 2636,84 |
| 31 | 158 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 16-02-002-01 ГЭСН-2001 Минстрой РФ пр. № 31 | 100 м трубопровода | 0,160 | 5114,51 | 818,32 |
| | | <i>НР от ФОТ (МДС 81-33-2004) = (141*0,765) %</i> | | % | 108,000 | 4900,74 | 784,12 |
| | | <i>СП от ФОТ = (82*0,68) %</i> | | % | 56,000 | 2541,13 | 406,58 |
| | | <i>Сметная стоимость</i> | | | | 12556,37 | 2009,02 |
| 32 | 159 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм | 16-04-002-03 ГЭСН-2001 Минстрой РФ пр. № 703/пр | 100 м трубопровода | 0,020 | 51193,73 | 1023,87 |
| | | <i>НР от ФОТ (МДС 81-33-2004) = (141*0,765) %</i> | | % | 108,000 | 49932,32 | 998,65 |
| | | <i>СП от ФОТ = (82*0,68) %</i> | | % | 56,000 | 25890,83 | 517,82 |
| | | <i>Сметная стоимость</i> | | | | 127016,88 | 2540,34 |
| 33 | 160 | Труба из полипропилена PPRC 32 PN 25 | С Прайс лист | м | 1,876 | 125,34 | 235,14 |
| 34 | 161 | Муфта полипропиленовая переходная diam. 32x25мм | С Прайс лист | шт. | 2,000 | 8,64 | 17,29 |
| 35 | 162 | Тройник полипропиленовый переходной diam. 32x20x32мм | С Прайс лист | шт. | 4,000 | 16,42 | 65,69 |
| 36 | 164 | Опора PPRC diam. 32мм | С Прайс лист | шт. | 2,000 | 5,19 | 10,37 |
| 37 | 165 | Хомут металл. (1 1/4") diam. 32мм | С Прайс лист | шт. | 2,000 | 38,90 | 77,80 |

| Номер | | Наименование работ | Шифр норматива, обоснование расценки | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|-------|------------------|--|---|---------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------|
| п/п | позиции по смете | | | | Количество | Цена на единицу, руб. | Стоимость в текущих ценах, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 38 | 166 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм | 16-04-002-02 ГЭСН-2001 Минстрой РФ пр. № 703/пр | 100 м трубопроводов | 0,210 | 66072,37 | 13875,20 |
| | | <i>НР от ФОТ (МДС 81-33-2004) = (141*0,765) %</i> | | % | 108,000 | 62644,09 | 13155,26 |
| | | <i>СП от ФОТ = (82*0,68) %</i> | | % | 56,000 | 32482,12 | 6821,25 |
| | | <i>Сметная стоимость</i> | | | | 161198,58 | 33851,70 |
| 39 | 167 | Труба из полипропилена PPRC 25 PN 25 | С Прайс лист | м | 19,509 | 75,64 | 1475,57 |
| 40 | 169 | Муфта полипропиленовая диам. 25мм | С Прайс лист | шт. | 7,000 | 6,92 | 48,41 |
| 41 | 171 | Муфта полипропиленовая переходная диам. 25х20 | С Прайс лист | шт. | 4,000 | 6,05 | 24,20 |
| 42 | 172 | Тройник полипропиленовый переходной диам. 25х20х25мм | С Прайс лист | шт. | 7,000 | 13,83 | 96,81 |
| 43 | 173 | Опора PPRC диам. 25мм | С Прайс лист | шт. | 18,000 | 4,32 | 77,80 |
| 44 | 175 | Хомут металл. (1") диам. 25мм | С Прайс лист | шт. | 10,000 | 30,25 | 302,54 |
| 45 | 176 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | 16-04-002-01 ГЭСН-2001 Минстрой РФ пр. № 703/пр | 100 м трубопроводов | 0,160 | 88043,09 | 14086,89 |
| | | <i>НР от ФОТ (МДС 81-33-2004) = (141*0,765) %</i> | | % | 108,000 | 81260,51 | 13001,68 |
| | | <i>СП от ФОТ = (82*0,68) %</i> | | % | 56,000 | 42135,08 | 6741,61 |
| | | <i>Сметная стоимость</i> | | | | 211438,69 | 33830,19 |
| 46 | 177 | Труба из полипропилена PPRC 20 PN 25 | С Прайс лист | м | 14,384 | 58,35 | 839,27 |
| 47 | 178 | Угольник соединительный полипропиленовый диам. 20мм | С Прайс лист | шт. | 18,000 | 6,05 | 108,92 |
| 48 | 179 | Муфта полипропиленовая диам. 20мм | С Прайс лист | шт. | 5,000 | 5,19 | 25,93 |
| 49 | 180 | Муфта комбинированная разъемная с внутренней резьбой 20-1/2" | С Прайс лист | шт. | 28,000 | 90,76 | 2541,36 |
| 50 | 181 | Тройник соединительный полипропиленовый диам. 20мм | С Прайс лист | шт. | 13,000 | 6,92 | 89,90 |
| 51 | 182 | Кран шаровый полипропиленовый диам. 20мм | С Прайс лист | шт. | 13,000 | 190,17 | 2472,20 |
| 52 | 183 | Опора PPRC диам. 20мм | С Прайс лист | шт. | 17,000 | 4,32 | 73,47 |
| 53 | 184 | Хомут металл. (3/4") диам. 20мм | С Прайс лист | шт. | 6,000 | 30,25 | 181,53 |
| 54 | 185 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 2,8 мм | С 113-0004 | м | 6,800 | 135,76 | 923,17 |
| 55 | 186 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 0,5 кирпича | 69-1-1 ГЭСНр-2001 Минстрой РФ пр. № 31 | 100 отверстий | 0,060 | 10450,98 | 627,06 |
| | | <i>НР от ФОТ (МДС 81-33-2004) = (86*0,85) %</i> | | % | 73,000 | 7629,21 | 457,75 |
| | | <i>СП от ФОТ = (50*0,8) %</i> | | % | 40,000 | 4180,39 | 250,82 |
| | | <i>Сметная стоимость</i> | | | | 22260,58 | 1335,63 |
| 56 | 187 | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных | 69-4-1 ГЭСНр-2001 Минстрой РФ пр. № 31 | 100 отверстий | 0,060 | 22349,18 | 1340,95 |
| | | <i>НР от ФОТ (МДС 81-33-2004) = (86*0,85) %</i> | | % | 73,000 | 12999,88 | 779,99 |
| | | <i>СП от ФОТ = (50*0,8) %</i> | | % | 40,000 | 7123,22 | 427,39 |
| | | <i>Сметная стоимость</i> | | | | 42472,28 | 2548,34 |
| | | Итого по разделу: Разводящий горячий водопровод ТЗ по этажам | | | | | 88690,89 |
| | | Стоимость строительных работ (прямые затраты) | | | | | 32948,63 |
| | | Накладные расходы | | | | | 30304,62 |
| | | Сметная прибыль | | | | | 15749,93 |
| | | Стоимость прочих работ (прямые затраты) | | | | | 9687,71 |
| | | Стоимость ПЗ по разделу: Разводящий горячий водопровод ТЗ по этажам | | | | | 42636,34 |
| | | Накладные расходы | | | | | 30304,62 |
| | | Сметная прибыль | | | | | 15749,93 |
| | | Раздел: Канализация К1- под полом цокольного и 1- го этажа | | | | | |
| 57 | 188 | Демонтаж по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 16-01-005-02 ГЭСН-2001 Минстрой РФ пр. № 31 | 100 м трубопроводов | 0,210 | 11145,50 | 2340,56 |
| | | <i>НР от ФОТ (МДС 81-33-2004) = (141*0,765) %</i> | | % | 108,000 | 11301,78 | 2373,37 |
| | | <i>СП от ФОТ = (82*0,68) %</i> | | % | 56,000 | 5860,18 | 1230,64 |
| | | <i>Сметная стоимость</i> | | | | 28307,47 | 5944,57 |
| 58 | 189 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм | 16-04-004-02 ГЭСН-2001 Минстрой РФ пр. № 31 | 100 м трубопроводов | 0,210 | 24175,83 | 5076,92 |
| | | <i>НР от ФОТ (МДС 81-33-2004) = (141*0,765) %</i> | | % | 108,000 | 20788,11 | 4365,50 |
| | | <i>СП от ФОТ = (82*0,68) %</i> | | % | 56,000 | 10779,02 | 2263,59 |
| | | <i>Сметная стоимость</i> | | | | 55742,96 | 11706,02 |
| 59 | 190 | Труба канализационная ПВХ диам. 110мм | С Прайс лист | м | 20,958 | 216,10 | 4529,06 |
| 60 | 191 | Тройник ПВХ 110х110 под углом 45 град | С Прайс лист | шт. | 3,000 | 103,73 | 311,19 |
| 61 | 192 | Отвод ПВХ 110 под углом 45 град | С Прайс лист | шт. | 21,000 | 56,19 | 1179,92 |
| 62 | 193 | Муфта ПВХ 110 | С Прайс лист | шт. | 3,000 | 60,51 | 181,53 |
| 63 | 194 | Ревизия ПВХ 110мм | С Прайс лист | шт. | 5,000 | 103,73 | 518,64 |
| 64 | 195 | Хомут металл. (4") диам. 110мм | С Прайс лист | шт. | 28,000 | 77,80 | 2178,31 |

| Номер | | Наименование работ | Шифр норматива, обоснование расценки | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|-------|------------------|--|---|--------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------|
| п/п | позиции по смете | | | | Количество | Цена на единицу, руб. | Стоимость в текущих ценах, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 65 | | Присоединение трубопровода условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 57 мм | 12-11-006-01 ГЭСНМ-2001 Минстрой РФ пр. № 31 | 1 присоединение | 3,000 | 1985,30 | 5955,91 |
| | | НР от ФОТ (МДС 81-33-2004) = (88*0,85) % | | % | 75,000 | 1428,00 | 4284,00 |
| | | СП от ФОТ = (60*0,8) % | | % | 48,000 | 913,92 | 2741,76 |
| | | Сметная стоимость | | | | 4327,22 | 12981,67 |
| 66 | 197 | Разборка бетонных оснований под полы на гравии | 46-04-009-01 ГЭСН-2001 Минстрой РФ пр. № 31 | 1 м3 | 0,100 | 6613,78 | 661,38 |
| | | НР от ФОТ (МДС 81-33-2004) = (122*0,765) % | | % | 93,000 | 2514,62 | 251,46 |
| | | СП от ФОТ = (71*0,68) % | | % | 48,000 | 1297,87 | 129,79 |
| | | Сметная стоимость | | | | 10426,27 | 1042,63 |
| 67 | 199 | Устройство полов бетонных толщиной 100 мм | 11-01-014-01 ГЭСН-2001 Минстрой РФ пр. № 31 | 100 м2 пола | 0,010 | 110319,57 | 1103,20 |
| | | НР от ФОТ (МДС 81-33-2004) = (135*0,765) % | | % | 103,000 | 15785,55 | 157,86 |
| | | СП от ФОТ = (75*0,68) % | | % | 51,000 | 7816,15 | 78,16 |
| | | Сметная стоимость | | | | 133921,26 | 1339,21 |
| | | Итого по разделу: Канализация К1- под полом цокольного и 1-го этажа | | | | | 41913,17 |
| | | Стоимость строительно-монтажных работ (прямые затраты) | | | | | 9182,06 |
| | | Накладные расходы | | | | | 7148,19 |
| | | Сметная прибыль | | | | | 3702,18 |
| | | Стоимость монтажных работ (прямые затраты) | | | | | 5955,91 |
| | | Накладные расходы | | | | | 4284,00 |
| | | Сметная прибыль | | | | | 2741,76 |
| | | Стоимость прочих работ (прямые затраты) | | | | | 8899,07 |
| | | Стоимость ПЗ по разделу: Канализация К1- под полом цокольного и 1-го этажа | | | | | 24037,04 |
| | | Накладные расходы | | | | | 11432,19 |
| | | Сметная прибыль | | | | | 6443,94 |
| | | Раздел: Канализация-К1 по этажам | | | | | |
| 68 | 204 | Демонтаж по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 16-01-005-02 ГЭСН-2001 Минстрой РФ пр. № 31 | 100 м трубопровода | 0,460 | 9287,92 | 4272,44 |
| | | НР от ФОТ (МДС 81-33-2004) = (141*0,765) % | | % | 108,000 | 9418,15 | 4332,35 |
| | | СП от ФОТ = (82*0,68) % | | % | 56,000 | 4883,49 | 2246,40 |
| | | Сметная стоимость | | | | 23589,56 | 10851,20 |
| 69 | 205 | Демонтаж по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 16-01-005-01 ГЭСН-2001 Минстрой РФ пр. № 31 | 100 м трубопровода | 0,310 | 8299,72 | 2572,91 |
| | | НР от ФОТ (МДС 81-33-2004) = (141*0,765) % | | % | 108,000 | 8549,38 | 2650,31 |
| | | СП от ФОТ = (82*0,68) % | | % | 56,000 | 4433,01 | 1374,23 |
| | | Сметная стоимость | | | | 21282,11 | 6597,46 |
| 70 | 206 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полистилена ("Термофлекс") трубками | 26-01-017-01 ГЭСН-2001 Минстрой РФ пр. № 703/пр | 10 м трубопровода | 1,000 | 3375,60 | 3375,60 |
| | | НР от ФОТ (МДС 81-33-2004) = (110*0,765) % | | % | 84,000 | 1064,98 | 1064,98 |
| | | СП от ФОТ = (71*0,68) % | | % | 48,000 | 608,56 | 608,56 |
| | | Сметная стоимость | | | | 5049,14 | 5049,14 |
| 71 | 207 | Трубки из вспененного полистилена, внутренний диаметр 110 мм, толщина 20 мм | С прайс | м | 11,000 | 195,39 | 2149,24 |
| 72 | 208 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм | 16-04-004-02 ГЭСН-2001 Минстрой РФ пр. № 31 | 100 м трубопровода | 0,460 | 24175,83 | 11120,88 |
| | | НР от ФОТ (МДС 81-33-2004) = (141*0,765) % | | % | 108,000 | 20788,11 | 9562,53 |
| | | СП от ФОТ = (82*0,68) % | | % | 56,000 | 10779,02 | 4958,35 |
| | | Сметная стоимость | | | | 55742,96 | 25641,76 |
| 73 | 209 | Труба канализационная ПВХ diam. 110мм | С Прайе лист | м | 45,908 | 216,10 | 9920,80 |
| 74 | 211 | Крестовина ПВХ 110х50х50 под углом 45 град. | С Прайе лист | шт. | 15,000 | 129,66 | 1944,92 |
| 75 | 212 | Тройник ПВХ 110х110 под углом 45 град | С Прайе лист | шт. | 18,000 | 103,73 | 1867,12 |
| 76 | 213 | Ревизия ПВХ 110мм | С Прайе лист | шт. | 9,000 | 103,73 | 933,56 |
| 77 | 214 | Компенсационный патрубок ПВХ diam. 110мм | С Прайе лист | шт. | 4,000 | 51,86 | 207,46 |
| 78 | 215 | Отвод ПВХ 110 под углом 45 град | С Прайе лист | шт. | 26,000 | 56,19 | 1460,85 |
| 79 | 216 | Хомут металл. (4") diam. 110мм | С Прайе лист | шт. | 22,000 | 77,80 | 1711,53 |
| 80 | 217 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм | 16-04-004-01 ГЭСН-2001 Минстрой РФ пр. № 31 | 100 м трубопровода | 0,380 | 22868,69 | 8690,10 |
| | | НР от ФОТ (МДС 81-33-2004) = (141*0,765) % | | % | 108,000 | 22192,97 | 8433,33 |
| | | СП от ФОТ = (82*0,68) % | | % | 56,000 | 11507,46 | 4372,84 |
| | | Сметная стоимость | | | | 56569,12 | 21496,27 |
| 81 | 218 | Труба канализационная ПВХ diam. 50мм | С Прайе лист | м | 37,924 | 47,54 | 1803,00 |
| 82 | 219 | Отвод ПВХ 50 под углом 45 | С Прайе лист | шт. | 82,000 | 17,29 | 1417,63 |
| 83 | 220 | Тройник ПВХ 50х50 под углом 45 град | С Прайе лист | шт. | 18,000 | 38,90 | 700,17 |
| 84 | 221 | Отвод ПВХ 50 под углом 87,5 град | С Прайе лист | шт. | 30,000 | 17,29 | 518,64 |

| Номер | | Наименование работ | Шифр норматива, обоснование расценки | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|-------|------------------|--|---|----------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------|
| п/п | позиции по смете | | | | Количество | Цена на единицу, руб. | Стоимость в текущих ценах, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 85 | 222 | Хомут металл. (2") diam. 50мм | С Прайс лист | шт. | 40,000 | 38,90 | 1555,93 |
| 86 | 223 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 0,5 кирпича | 69-1-1 ГЭСНр-2001 Минстрой РФ пр. № 31 | 100 отверстий | 0,720 | 10450,98 | 7524,70 |
| | | НР от ФОТ (МДС 81-33-2004) = (86*0,85) % | | % | 73,000 | 7629,21 | 5493,03 |
| | | СП от ФОТ = (50*0,8) % | | % | 40,000 | 4180,39 | 3009,88 |
| | | Сметная стоимость | | | | 22260,58 | 16027,62 |
| 87 | 224 | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных | 69-4-1 ГЭСНр-2001 Минстрой РФ пр. № 31 | 100 отверстий | 0,720 | 22349,18 | 16091,41 |
| | | НР от ФОТ (МДС 81-33-2004) = (86*0,85) % | | % | 73,000 | 12999,88 | 9359,91 |
| | | СП от ФОТ = (50*0,8) % | | % | 40,000 | 7123,22 | 5128,72 |
| | | Сметная стоимость | | | | 42472,28 | 30580,04 |
| 88 | 227 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов стен и перегородок | 63-10-1 ГЭСНр-2001 Минстрой РФ пр. № 31 | 100 м2 облицовки | 0,120 | 1768,05 | 212,17 |
| | | НР от ФОТ (МДС 81-33-2004) = (85*0,85) % | | % | 72,000 | 1250,89 | 150,11 |
| | | СП от ФОТ = (50*0,8) % | | % | 40,000 | 694,94 | 83,39 |
| | | Сметная стоимость | | | | 3713,87 | 445,66 |
| 89 | 228 | Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) оконным проемом | 10-05-009-01 ГЭСН-2001 Минстрой РФ пр. № 703/пр | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,120 | 63533,95 | 7624,07 |
| | | НР от ФОТ (МДС 81-33-2004) = (129*0,765) % | | % | 99,000 | 23273,26 | 2792,79 |
| | | СП от ФОТ = (63*0,68) % | | % | 43,000 | 10108,59 | 1213,03 |
| | | Сметная стоимость | | | | 96915,79 | 11629,89 |
| 90 | 229 | Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшения по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 15-04-005-05 ГЭСН-2001 Минстрой РФ пр. № 31 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,120 | 15683,26 | 1881,99 |
| | | НР от ФОТ (МДС 81-33-2004) = (116*0,765) % | | % | 89,000 | 7406,62 | 888,79 |
| | | СП от ФОТ = (54*0,68) % | | % | 37,000 | 3079,16 | 369,50 |
| | | Сметная стоимость | | | | 26169,03 | 3140,28 |
| 91 | 232 | Смена манжетов резиновых к унитазам | 65-6-6 ГЭСНр-2001 Минстрой РФ пр. № 703/пр | 100 приборов | 0,120 | 19525,72 | 2343,09 |
| | | НР от ФОТ (МДС 81-33-2004) = (113*0,85) % | | % | 96,000 | 18432,75 | 2211,93 |
| | | СП от ФОТ = (60*0,8) % | | % | 48,000 | 9216,37 | 1105,96 |
| | | Сметная стоимость | | | | 47174,84 | 5660,98 |
| 92 | 233 | Гофра для унитаза | С Прайс лист | шт. | 12,000 | 121,02 | 1452,20 |
| 93 | 0 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | 16-05-001-03 ГЭСН-2001 Минстрой РФ пр. № 31 | 1 шт. | 1,000 | 3551,03 | 3551,03 |
| | | НР от ФОТ (МДС 81-33-2004) = (141*0,765) % | | % | 108,000 | 1051,40 | 1051,40 |
| | | СП от ФОТ = (82*0,68) % | | % | 56,000 | 545,17 | 545,17 |
| | | Сметная стоимость | | | | 5147,61 | 5147,61 |
| 94 | 0 | Обратный клапан д. 110 мм | С Прайс лист | шт. | 1,000 | 2852,54 | 2852,54 |
| | | Итого по разделу: Канализация-К1 по этажам | | | | | 172763,70 |
| | | Стоимость строительных работ (прямые затраты) | | | | | 69260,39 |
| | | Накладные расходы | | | | | 47991,46 |
| | | Сметная прибыль | | | | | 25016,03 |
| | | Стоимость прочих работ (прямые затраты) | | | | | 30495,82 |
| | | Стоимость ПЗ по разделу: Канализация-К1 по этажам | | | | | 99756,21 |
| | | Накладные расходы | | | | | 47991,46 |
| | | Сметная прибыль | | | | | 25016,03 |
| | | Раздел: Погрузка и перевозка мусора | | | | | |
| 95 | 234 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | С 30101-01-041 | 1 т груза | 2,600 | 424,64 | 1104,07 |
| 96 | 235 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 9 км | С 30321-01-009 | 1 т груза | 2,600 | 103,44 | 268,95 |
| | | Итого по разделу: Погрузка и перевозка мусора | | | | | 1373,02 |
| | | Итого по акту: | | | | | 395462,12 |
| | | Стоимость строительных работ (прямые затраты) | | | | | 144093,41 |
| | | Накладные расходы | | | | | 117574,69 |
| | | Сметная прибыль | | | | | 62056,74 |
| | | Стоимость монтажных работ (прямые затраты) | | | | | 5955,91 |
| | | Накладные расходы | | | | | 4284,00 |
| | | Сметная прибыль | | | | | 2741,76 |
| | | Стоимость прочих работ (прямые затраты) | | | | | 58755,61 |
| | | Стоимость ПЗ по акту: | | | | | 208804,93 |
| | | Накладные расходы | | | | | 121858,69 |
| | | Сметная прибыль | | | | | 64798,50 |

| Номер | | Наименование работ | Шифр норматива, обоснование расценки | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|-------|------------------|--|--------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------|
| п/п | позиции по смете | | | | Количество | Цена на единицу, руб. | Стоимость в текущих ценах, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | В том числе : | | | | | |
| | | Оплата труда основных рабочих | | чел.-ч | 468,700 | 247,57 | 116036,85 |
| | | Стоимость эксплуатации машин | | | | | 13999,05 |
| | | Оплата труда механизаторов | | чел.-ч | 12,880 | 330,85 | 4261,40 |
| | | Материалы, транспорт, прочие затраты | | | | | 78767,69 |
| | | Накладные расходы | | | | | 121858,71 |
| | | Сметная прибыль | | | | | 64798,52 |
| | | Пересчет на УСНО | | | | | |
| | | Стоимость ПЗ по акту: | | | | | 208804,93 |
| | | Накладные расходы с К=0,94 | | | | | 114547,17 |
| | | Сметная прибыль с К=0,9 | | | | | 58318,65 |
| | | Итого по акту | | | | | 381670,75 |
| | | С временными зданиями и сооружениями-0,3% | | | 1145,012 | | 382815,76 |
| | | С непредвиденными расходами-2% | | | 7656,315 | | 390472,08 |
| | | Компенсация по НДС | | | | | |
| | | Материалы, транспорт, прочие затраты 78767,69x0,18 | | | 14178,18 | | |
| | | Механизмы (13999-4261,4)x0,18 | | | 1752,78 | | |
| | | Накладные расходы 114547,17x0,18x0,182 | | | 3752,57 | | |
| | | Сметная прибыль 58318,65x0,18x0,15 | | | 1574,60 | | |
| | | Итого компенсация по НДС | | | 21258,13 | | |
| | | Итого по акту | | | | | 411730,21 |

Сдал
Б/П

Индивидуальный предприниматель

(должность)

(подпись)

Ф.Г.Енаки

(расшифровка подписи)

Принял
М.П.

Зам.генерального директора

(должность)

(подпись)

О.Л.Филин

(расшифровка подписи)



Виз. объемов выполненных работ подтверждает
нач. ОКР [подпись] [подпись]
Морозов и расценки проверены [подпись] / С.В. Келесовым,
инженер-сметчик КАО "Фонд капитального МР"
Объемы работ отраженные в КС-2 соответствуют фактически
выполненным объемам работ. Зам. руководителя ФЖКХ и КИ
г. Магадан Вендик А.А.

Физ. объем подтвержден [подпись] С.А. Степанов

Федотовичем Теме. Магадан центр "Воскресение" [подпись]
[подпись]